

臺東縣太麻里鄉公所109年災後復建工程執行情形表

標案編號	工程名稱	補助機關	核定文號	提報經費(元)	審議經費(元)	上網公告日期	決標日期	得標廠商	決標金額(元)	開工日期	預定進度(%)	實際施工進度(%)	預定完工日期	實際完工日期	完成驗收日期	決算金額(元)
109-42-01	華源村4鄰野溪護岸及9鄰農路災害復建合併工程	台東縣政府	109.07.27府建工字第1090157764號函	1,430,000	1,430,000	109.12.24	109.12.30	鈺鴻土木包工業	1,120,000	110.01.18	100	100	110.04.07	110.03.02	110.03.18	1,120,000
109-47	北里南路及往中路主線農路災害復建合併工程	台東縣政府	109.07.27府建工字第1090157764號函	1,969,000	1,969,000	109.11.13	109.11.18	兄弟土木包工業	1,678,000	109.12.07	100	100	110.03.06	110.04.05	110.05.12	1,674,539
109-41	金針山地區農路災後復建合併工程	台東縣政府	109.07.27府建工字第1090157764號函	3,502,000	3,502,000	109.10.13	109.10.20	鈺鴻土木包工業	2,890,000	109.11.08	100	100	110.02.25	110.01.15	110.01.29	2,890,000
109-43	金針山主線農路災害復建合併工程	台東縣政府	109.07.27府建工字第1090157764號函	2,918,000	2,918,000	109.10.20	109.10.27	鈺鴻土木包工業	2,430,000	109.11.15	100	100	110.04.13	110.01.29	110.02.04	2,274,747