

臺東縣太麻里鄉公所110年災後復建工程執行情形表

標案編號	工程名稱	補助機關	核定文號	提報經費(元)	審議經費(元)	上網公告日期	決標日期	得標廠商	決標金額(元)	開工日期	預定進度(%)	實際施工進度(%)	預定完工日期	實際完工日期	完成驗收日期	決算金額(元)
110-46	110年6月豪雨北里中路主線災害復建合併工程	台東縣政府	110.09.01府建工字第1100180652號	3,205,000	3,205,000	110.11.02	110.11.16	鉅懷土木包工業	2,580,000	111.03.14	100	100	111.03.17	111.06.24	111.08.17	2,586,681
110-40	110年6月豪雨北里中路主線及往南路農路災害復建合併工程	台東縣政府	110.09.01府建工字第1100180652號	3,344,000	3,344,000	110.11.04	110.11.09	鉅懷土木包工業	2,580,000	110.11.28	100	100	111.02.25	111.05.10	111.05.23	2,580,000
110-45	110年6月豪雨金針山往六區主線道路災害復建合併工程	台東縣政府	110.09.01府建工字第1100180652號	3,606,000	3,606,000	110.11.18	110.11.23	鉅鴻土木包工業	3,130,000	110.12.12	100	100	111.02.09	111.03.01	111.03.01	3,122,112
110-49	110年6月豪金針山往忘憂谷支線及主線農路災害復建合併工程	台東縣政府	110.09.01府建工字第1100180652號	4,182,000	4,182,000	110.11.05	110.11.16	錦宗土木包工業	3,450,000	110.12.05	100	100	111.03.14	111.05.31	111.07.07	3,399,251
110-56	110年6月豪金崙往富山支線農路災害復建工程	台東縣政府	110.09.01府建工字第1100180652號	560,000	560,000	110.12.08	110.12.14	宸濠土木包工業	496,000	111.01.02	100	100	111.02.10	111.03.11	11.04.01	496,000
110-47	110年6月豪華源5鄰支線農路災害復建工程	台東縣政府	110.09.01府建工字第1100180652號	1,818,000	1,818,000	110.11.23	110.12.01	錦宗土木包工業	1,480,000	110.12.20	100	100	111.03.09	111.03.18	111.04.13	1,480,000
110-48	110年6月豪華源9鄰往三和支線農路災害復建工程	台東縣政府	110.09.01府建工字第1100180652號	852,000	852,000	110.11.03	110.11.10	玉山土木包工業	720,000	110.11.29	100	100	111.01.17	111.03.07	111.03.28	720,000
110-51	110年6月豪雨多良村查拉密部落社區道路災害復建工程(A)	台東縣政府	110.09.01府建工字第1100180652號	4,973,000	4,973,000	110.11.30	110.12.07	鴻鼎興營造有限公司	3,700,000	110.12.26	100	100	111.04.04	111.03.25	111.04.21	3,700,000
110-52	110年6月豪查拉密部落社區道路災害復建(B+C)合併工程	台東縣政府	110.09.01府建工字第1100180652號	1,679,000	1,679,000	110.11.30	110.12.07	錦宗土木包工業	1,380,000	110.12.26	100	100	111.02.23	111.03.08	111.04.06	1,380,000
110-58	110年7月及8月豪雨金針山往廣香農場支線農路災害復建合併工程	台東縣政府	110.10.27府建工字第1100219397號	1,569,000	1,297,000	110.12.09	110.12.23	建宏土木包工業	888,000	111.01.11	100	100	111.03.01	111.03.07	111.03.22	888,000
110-50	110年7月及8月豪雨金針山舊佳崙產業道路災害復建合併工程	台東縣政府	110.10.27府建工字第1100219397號	4,411,000	4,411,000	110.11.25	110.11.30	鉅鴻土木包工業	3,459,000	110.12.19	100	100	111.04.17	111.03.17	111.04.13	3,459,000
110-54	110年7月及8月豪雨金崙往富山支線農路災害復建合併工程	台東縣政府	110.10.27府建工字第1100219397號	411,000	392,000	110.12.08	110.12.14	宸濠土木包工業	348,000	111.01.02	100	100	111.02.20	111.03.18	111.04.01	348,000
111-08	110年10月圓規颱風北里北路主線及往中路道路災害復建合併工程	台東縣政府	110.12.10府建工字第1100261787號	2,411,000	2,145,000	111.02.11	111.02.16	鴻鼎興營造有限公司	1,758,000	111.03.07	100	100	111.05.25	111.05.11	111.05.24	1,758,000
111-02	110年10月圓規颱風北里南路主線道路及支線農路災害復建合併工程	台東縣政府	110.12.10府建工字第1100261787號	1,692,000	1,505,000	111.02.11	111.02.16	鴻鼎興營造有限公司	1,226,000	111.03.07	100	100	111.04.25	111.06.24	111.07.25	1,226,000
111-07	110年10月圓規颱風金針山往七區主線農路災害復建工程	台東縣政府	110.12.10府建工字第1100261787號	1,521,000	1,353,000	111.02.18	111.02.23	宸濠土木包工業	1,200,000	111.03.14	100	100	111.05.12	111.06.10	111.07.05	1,200,000
111-09	110年10月圓規颱風香蘭產業道路災害復建工程	台東縣政府	110.12.10府建工字第1100261787號	1,117,000	994,000	111.02.17	111.02.22	國泰土木包工業	810,000	111.03.13	100	100	111.05.11	111.04.28	111.05.13	810,000
111-05	110年10月圓規颱風三和村5鄰農路災害復建工程	台東縣政府	110.12.10府建工字第1100261787號	814,000	724,000	111.01.26	111.02.09	鉅鴻土木包工業	618,000	111.02.28	100	100	111.04.18	111.02.28	111.04.18	618,000
111-06	110年10月圓規颱風華源村南北坑農路災害復建工程	台東縣政府	110.12.10府建工字第1100261787號	849,000	755,000	111.02.11	111.02.16	鴻鼎興營造有限公司	658,000	111.03.07	100	100	111.04.25	111.04.14	111.04.27	658,000